

« 20 » 2020 г.

АКТ ГОТОВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Комиссия, назначенная приказом _____ от _____, в составе:
(наименование организации, реквизиты документа)

председатель комиссии (уполномоченный представитель эксплуатирующей организации)

_____ главный инженер _____
(должность, Ф.И.О., наименование организации)

члены комиссии:

специалисты эксплуатирующей организации, ответственные за осуществление производственного контроля и за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования (на основании приказа №104 от 16.08.2019г)

_____ – руководитель направления _____

_____ – старший инженер котельной _____

_____ – ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования под давлением _____

_____ – руководитель направления _____

уполномоченный представитель Ростехнадзора (уполномоченный представитель федерального органа исполнительной власти при осуществлении проверок оборудования, подведомственного иным федеральным органам исполнительной власти)

_____ – заместитель начальника отдела по котлонадзору по _____

в период с "___" _____ г. по "___" _____ г.,

провела(и) проверку готовности к пуску в работу и организацию надзора за эксплуатацией, установленного по адресу _____

(адрес места установки оборудования)

Трубопровод горячей воды теплообменного контура (перегретая вода – группа рабочей среды 2, в соответствии с ТР ТС 032/2013), IV категории, 2017 г., б/н, расчетный срок службы 20 лет, расчетное число пусков – 3000, P=7,0 кгс/см² (0,70 МПа), T=130,0 С, 325х 8,0- 38,45 м, 219 х 6,0 – 48,99 м, 159х4,5 – 1,05 м.

(указываются наименование, марка, модель оборудования под давлением, его заводской (серийный, идентификационный) номер и технические характеристики)

Примечание: при проведении проверки в случаях, указанных в пункте 205 настоящих ФНП, вместо сведений о назначении и составе комиссии, а также подписей ее членов в соответствующих разделах акта, указываются реквизиты распорядительного документа, являющегося основанием для проверки, сведения о лицах, проводивших проверку (Фамилии, имена, отчества (если имеются) и должности специалистов) и их подписи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ:

1. Краткие сведения об оборудовании, работающем под избыточным давлением

Трубопровод горячей воды теплообменного контура (перегретая вода – группа рабочей среды 2, в соответствии с ТР ТС 032/2013), IV категории, 2017 г., б/н, расчетный срок службы 20 лет, расчетное число пусков – 3000, P=7,0 кгс/см² (0,70 МПа), T=130,0 С, 325х 8,0- 38,45 м, 219 х 6,0 – 48,99 м, 159х4,5 – 1,05 м.

(указываются сведения, предусмотренные подпунктом "в" пункта 216 ФНП ОРПД)

2. При проведении проверки готовности трубопровода горячей воды теплообменного контура к пуску в работу (наименование оборудования)

установлено:

а) в комплект документации изготовителя оборудования, документации, удостоверяющей качество монтажа (полноту и качество работ по ремонту или реконструкции), документов, подтверждающих приемку оборудования после окончания пусконаладочных работ, а также документации, подтверждающей соответствие оборудования требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании и статьи 7 Федерального закона N 116-ФЗ включены следующие документы:

N п/п	Наименование документа	соответствует/не соответствует
1	Паспорт трубопровода	соответствует
2	Экспертиза	соответствует
3	Руководство по эксплуатации	соответствует
4	Декларация на изготовление	соответствует
5	Удостоверение о качестве монтажа	соответствует
6	Сварочные схемы	соответствует
7	Заключение лаборатории	соответствует
8	Сертификаты на примененные материалы	соответствует

б) техническое освидетельствование трубопровода горячей воды теплообменного контура проведено (наименование оборудования)

(наименование организации и дата проведения технического освидетельствования), по результатам технического

освидетельствования Запись результатов освидетельствования трубопровода составлена (наименование и реквизиты документа) с выводом о возможности эксплуатации оборудования;

в) по результатам пусконаладочных испытаний и комплексного опробования оборудования, проведенных (наименование организации и дата проведения), составлен(ы)

Технический отчет о ПНР

(наименование и реквизиты документа(ов))

3. При проведении проверки организации надзора за эксплуатацией

Трубопровода горячей воды теплообменного контура установлено: (наименование оборудования)

а) оснащение оборудования арматурой, контрольно-измерительными приборами, приборами безопасности и технологическими защитами соответствует проекту, (соответствует/не соответствует) исправность арматуры, контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и технологических защит подтверждается

Проект № Б-43/08, разработчик (наименование и реквизиты подтверждающих документов)

б) Трубопровод горячей воды теплообменного контура установлен в соответствии с требованиями промышленной

изготовителя оборудования, указанным в руководстве (инструкции) по эксплуатации;

назначены следующие специалисты: [REDACTED]
руководитель направления ИТО – [REDACTED]
13.06.2017), старший инженер котельной – [REDACTED]
6189 от 10.09.2019), специалист по ПИБ [REDACTED] от
10.09.2019. [REDACTED]
Евгеньевич (№02-19-0186 от 10.09.2019).

Оператор котельной – 4 человека, дежурный слесарь – 4 человека, оператор-химик – 1 человек, инженер-наладчик КИПиА – 1 человек, старший инженер котельной – 1 человек
(распоряжения о допуске к самостоятельной работе: № 01-001/27.09.02 от 27.09.02 г.г.г.)

соответствует требованиям проектной документации руководства
(соответствует/не соответствует)

Должностная инструкция старшего инженера котельной; Должностная инструкция руководителя направления ИТО; Должностная инструкция специалиста по промышленному и пожарному надзору; Должностная инструкция руководителя направления промышленной, пожарной и экологической безопасности;

Производственная инструкция оператора котельной от 15.07.2020

Положение о производственном контроле, Приказ от 22.01.2020 №5

исправном состоянии, что подтверждается техническим отчетом

ж) водно-химический режим котла _____ соответствует _____ требованиям ФНП ОРПД
(соответствует/не соответствует)

3) дополнительная информация, предусмотренная ФНП ОРПД, инструкциями по эксплуатации

4. Особое мнение члена (членов) комиссии (при наличии)

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

Трубопровод горячей воды
теплообменного контура, б/н

(наименование оборудования, заводской N)

соответствует

(соответствует/не
соответствует)

установленным требованиям

быть допущено в
эксплуатацию.

и может

(может/не может)

Рекомендации

Приложение:

(указываются документы, прилагаемые к акту готовности, с их реквизитами, в том
числе особое мнение членов комиссии при его наличии)

Подписи:

Председатель комиссии:

(Ф.И.О., подпись)

Члены комиссии:

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)