

(место строительства предприятия)	(наименование генподрядной организации)
(наименование предприятия заказчика)	(наименование монтажной организации)
(наименование сооружаемого объекта)	
" " " " Г.	
(наименование технологического узла)	

Акт испытания сосудов и аппаратов

Настоящий акт составлен в том, что произведен наружный осмотр (внутренний в доступных местах), после чего проведено гидравлическое, пневматическое испытание пробным

(ненужное зачеркнуть)

давлением:

корпуса		МПа (кгс/см ²);
трубной части		МПа (кгс/см ²);
рубашки		МПа (кгс/см ²);

(наименование сосуда, аппарата, номер по рабочей документации, краткая техническая характеристика)

Во время испытания оборудование находилось в течение _____ мин под пробным давлением (или под наливом воды), после чего давление постепенно было снижено до рабочего, которое поддерживалось в течение _____ мин.

При осмотре оборудования установлено, что

Заключение

Оборудование выдержало гидравлическое, пневматическое (ненужное зачеркнуть) испытание пробным давлением и годно к работе при рабочем давлении:

корпуса		МПа (кгс/см ²);
трубной части		МПа (кгс/см ²);
рубашки		МПа (кгс/см ²);

Представитель заказчика

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель генподрядной организации

[Введите текст]

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель проектной документации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель монтажной организации

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц:

(должность, фамилия, инициалы, подпись)